



# URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11  
89-110 SADKI



e-mail: inwest4@sadki.pl

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

www.sadki.pl

Sadki, dnia 15. 06. 2023 r.

L. dz.: RI.0003.10.2023

## Przewodniczący Rady Gminy Sadki

Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Stan realizacji
1	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sadki	1.725.000,00	Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej – II półrocze 2023 r.
2	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku Policji - Rosnąca odporność	45.000,00	W trakcie uzgodnień z projektantem. Do końca czerwca 2023 r. przygotowane zostanie zlecenie sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania.
3	Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej - Rosnąca odporność	70.000,00	W trakcie uzgodnień z projektantem. Do końca czerwca 2023 r. przygotowane zostanie zlecenie sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania.
4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - wykonanie PFU (11.070,00)	500.000,00	Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na cenę oferty. Ogłoszono kolejne postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy.
5	Wymiana kotłów C.O. - Kraczk - Łódzia - Liszkówko	45.000,00	Analiza mocy przyłączeniowej oraz parametrów instalacji elektrycznej w celu zmiany sposobu ogrzewania na elektryczne. (15.000,00 przeniesiono, jako wkład własny do wymiany kotła C.O. w Jadwiżynie z dofinansowaniem WFOŚiGW)
6	Budowa PSZOK w Sadkach	15.000,00	Planowana kontynuacja utwardzenia.
7	Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw (f. sołecki Mrozowo)	20.627,76	Planowany montaż urządzeń zakupionych w roku 2022.
8	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie (f. sołecki Bnin)	15.000,00	W trakcie uzgodnień w celu zlecenia wykonania dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania.
9	Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem (f. sołecki Kraczk)	19.493,58	W trakcie uzgodnień z p. Sołtys, ponieważ poinformowała, że planowana jest zmiana przeznaczenia środków.
10	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (f. sołecki Śmielin)	17.315,28	Zrealizowano. Zamontowano 3 klimatyzatory (2x7 kW oraz 1x5 kW)

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540



# URZĄD GMINY W SADKACH

UL. STRAŻACKA 11  
89-110 SADKI



e-mail: [inwest4@sadki.pl](mailto:inwest4@sadki.pl)

tel. 52 339 39 44, fax 52 339 39 59

[www.sadki.pl](http://www.sadki.pl)

11	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (UG)	7.283,49	Zrealizowano. Zamontowano 3 klimatyzatory (2 x 7 kW oraz 1 x 5 kW)
12	Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach (PROW – 63,63%)	292.941,15	Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie. Oczekiwanie na podpisanie umowy udzielenia pomocy finansowej.
13	Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach (w tym środki RFIL – 1.000.000,00): - dok. Projektowa (92.250,00) - realizacja robót budowl. (3.935.705,37) - nadzór budowl. (114.000,00)	4.141.955,37	W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania: 15.10.2023 r.
<b>Wnioski Polski Ład</b>			
1	Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin (ul. Leśna i ul. Wybudowania)	4 700 000,00	Otrzymano promesę. Wykonano dokumentację projektową. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na ceny ofert. Kolejne postępowanie przetargowe jest w toku. Planowany termin zakończenia: 31.05.2024 r.
2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Broniewo i Kraczkii - realizacja robót budowl. (2.255.713,61) - nadzór budowl. (44.000,00)	2.299.713,61	Zadanie zrealizowano. Kraczki – Machowo: wykonano odcinek 990 mb jezdni bitumicznej, wjazdu oraz pobocza. Broniewo – Kaźmierzewo: wykonano odcinek 995 mb jezdni bitumicznej, wjazdu oraz pobocza.
3	Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (zaprojektuj i wybuduj) - realizacja robót budowl. (3.250.000,00) - nadzór budowl. (95.700,00)	3.345.700,00	W trakcie realizacji. Planowany termin wykonania: 30.04.2024 r.
<b>Wniosek – nabór III - PGR</b>			
1	Przebudowa drogi gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo - realizacja robót budowl. (1.450.626,50) - nadzór budowl. (31.000,00)	1.481.626,50	Zadanie zrealizowano. Wykonano odcinek 541,6 mb jezdni bitumicznej wraz z poboczeniami, wjazdami oraz chodnikiem.

Do wiadomości:

1) Sekretarz Gminy Sadki

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI

*Sebastian Mazur*  
mgr Sebastian Mazur

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią 87 8179 0009 0030 1266 2000 0030

NIP: 558-10-02-806

REGON: 000542540