

INFORMACJA.DOT.BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. ZAKRES ROBOT W KOLEJNOŚCI ICH WYKONYWANIA:

- roboty ziemne
- ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni
- wykonanie zjazdów
- roboty związane z oznakowaniem pionowym
- roboty wykończeniowe

II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE:

- droga dojazdowa do siedlisk i pól uprawnych

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- droga – jako przestrzeń dla ruchu pojazdów w trakcie robót budowlanych

IV.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

1. 1. Rodzaj: niebezpieczeństwo wynikające z pracy ludzi i sprzętu w obrębie czynnych kołowych linii komunikacyjnych

1.2.Skala: mała - ruch dojazdowy do kilkunastu siedzib ludzkich

1.3.Miejsce i czas wystąpienia: obręb robót, czas robót

V.WSKAZOWKI DLA PROWADZĄCYCH INSTRUKTAŻ:

-czytelność znaków ostrzegawczych i niezawodne ich ustawienie przed każdym rozpoczęciem robót

-codzienne sprawdzanie stabilności i kompletności oznakowania pozostawionego na noc

-używanie świateł migających przez maszyny i pojazdy

VI.MINIMALIZACJA ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ:

1.Stosowanie organizacji i oznakowania robót zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r

2.Przestrzeganie uwag z punktu V

Szczególną uwagę należy zwrócić na napowietrzne linie energetyczne przecinające drogę w 7 miejscach- w tym 2 przypadki linie przecinają drogę na wysokości poniżej 6 m. Rozładunek pojazdów należy wykonać w odległości minimum 30 m od tych skrzyżowań.

PROJEKTANT: